

Rakszawa, dnia 19 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej, Rady Gminy w Rakszawie, z przeprowadzonej kontroli, wydatkowania funduszy sołeckich, wyodrębnionych w budżecie Gminy Rakszawa w roku 2017.

Postanowieniem Rady Gminy Rakszawa, z dnia 25 stycznia 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy została zobowiązana do przeprowadzenia kontroli, w zakresie wydatkowania funduszy sołeckich, w roku 2017.

Działając w ramach upoważnienia, komisja zwróciła się do Pani Wójt o wydanie kserokopii dokumentów, w postaci;

- Protokołów z zebrań wiejskich, sołectw Gminy Rakszawa, określających zakres i rozmiar robót, finansowanych funduszami sołeckimi.
- Dokumentacje techniczne inwestycji, realizowanych z funduszy sołeckich, w poszczególnych sołectwach, wraz z ich kosztorysami.
- Wysłane zapytania ofertowe, określające zakres prac, w poszczególnych sołectwach, wraz z listą oferentów do których były skierowane.
- Odpowiedzi oferentów na skierowane zapytania.
- Dokumenty zawierające informację z rozstrzygnięć ofertowych.
- Protokoły z odbioru robót.
- Faktury za wykonane usługi.

oraz osobisty udział w pracach komisji lub delegowanie pracownika Urzędu Gminy, znającego powyższą tematykę. Pani Wójt delegowała Panią Bożenę Więclaw-Babiarz – Sekretarza Urzędu, do przekazania protokołów z zebrań wiejskich, sołectw Gminy Rakszawa, określających zakres i rozmiar robót, finansowanych funduszami sołeckimi. Złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Pana Jacka Szubarta – Kierownika Referatu ds. Inwestycji, do przekazania pozostałych dokumentów i złożenia wyjaśnień z nimi związanych oraz udziału w kontroli inwestycji w terenie.

Na podstawie otrzymanych dokumentów, wysłuchanych wyjaśnień, kontroli w terenie, komisja ustaliła;

1. Sołectwo Rakszawa Dolna.

Wyodrębniony w budżecie gminy na rok 2017, fundusz sołecki, dla Sołectwa Rakszawa Dolna, przewidywał kwotę 31 058,47 zł.

Uchwałą Nr 1/16 Zebrania Wiejskiego, z dnia 25 września 2016 r. fundusz przeznaczony został na realizację zadania, pod nazwą „Wykonanie projektu drogi rowerowej na odcinku Rakszawa Basakówka – Rakszawa Potok”.

Uchwałą Nr 1/17 Zebrania Wiejskiego, z dnia 09 lipca 2017 r. nastąpiła zmiana realizacji zadania na zadanie pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej na tzw. Piaski (przed Domem Strażaka), wzdłuż drogi gminnej od GOKiC do stadionu sportowego KS Włóknarz. Zakup i montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie Sołectwa według wskazań Komisji Gospodarczej Rady Gminy Rakszawa”.

Projekt wykonawczy budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej na dz. 3117/2 i 2903/2 (tzw. Piaski) w listopadzie 2016 r. wykonała firma ELEKTRORES z Rzeszowa.

Ogólna charakterystyka projektu to; ustawienie 3 nowych słupów, powieszenie 6 lamp, w tym 3 na istniejących słupach, zużycie do budowy oświetlenia 212 m przewodów zasilających.

Wartość netto kosztorysowa inwestycji to 28 000,00 zł.

Projekt dowieszenia przewodu i opraw oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. Nr 5903 na istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV (do stadionu) w wrześniu 2017 r. wykonał projektant Jerzy Wiatr. Koszt opracowania projektu to 4 993,79 zł.

Ogólna charakterystyka projektu to; powieszenie 6 lamp na istniejących już słupach, zużycie do budowy oświetlenia 315 m przewodów zasilających

Wartość netto kosztorysowa inwestycji to 10 328,60 zł.

Zapytanie ofertowe, o wykonanie ww. inwestycji w dniu 10 października 2017 r. złożone zostały przez Urząd Gminy do 3 firm;

- ELKOMTEL z Białobrzeg
- ZWEiT z Radomyśla nad Sanem
- ELPRO z Stalowej Woli

Na złożone zapytania, oferty złożyły;

- ELKOMTEL z Białobrzeg, na kwotę 54 315,00 zł
- ZWEiT z Radomyśla nad Sanem, na kwotę 60 147,00 zł

Jako ofertę najkorzystniejszą, w dniu 03 listopada 2017 r. wybrano ofertę firmy ELKOMTEL z Białobrzeg. Z firmą tą, w dniu 09 listopada 2017 r. Pani Wójt, podpisała umowę na roboty budowlane, obejmującą ww. zadania. Kwota brutto umowy to 54 315,00 zł. Kwoty netto; zadanie I (Piaski) 32 430,89 zł, zadanie II (stadion) 11 727,64 zł. Jako datę odbioru robót (data podpisania protokołu odbioru robót) strony ustaliły datę do 22 grudnia 2017 r.

Protokół odbioru robót, pomiędzy przedstawicielami Urzędu Gminy, a wykonawcą, spisany został w dniu 29 grudnia 2017 r.

Faktura za wykonane roboty, w kwocie 54 315,00 zł, została wystawiona przez wykonawcę w dniu 28 grudnia 2017 r. i zapłacona przez Urząd Gminy w dniu 29 grudnia 2017 r.

Faktury za opracowany w 2017 r. projekt dowieszenia przewodu i opraw oświetlenia drogowego przy drodze gminnej komisja nie otrzymała. Koszt wykonania projektu ustaliła na podstawie informacji zawartej w wykonaniu budżetu Gminy.

Środki na realizację ww. zadań to środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego, w kwocie 30 811,67 zł i środki budżetu Gminy (rozd. 90015) w kwocie 28 497,12 zł

2. Sołectwo Rakszawa Górna

Wyodrębniony w budżecie gminy na rok 2017, fundusz sołecki, dla Sołectwa Rakszawa Górna, przewidywał kwotę 31 058,47 zł.

Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego, z dnia 25 września 2016 r. fundusz przeznaczony został na realizację zadania, pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 460 Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty Glinki”.

Ogólna charakterystyka zadania to; wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej o długości 80 mb poprzez: wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowych, zjazdów do sąsiadujących posesji, poboczy oraz odsadzki. Wartość kosztorysowa brutto zadania, to 49 335,71 zł. Opracowania dokumentacji kosztorysowej w m. sierpniu 2017r. dokonała Firma Handlowa MJK z Rakszawy. Koszt opracowania kosztorysu to 504,30 zł.

W dniu 15 września 2017 r. Urząd Gminy w Rakszawie, w trybie prawa o zamówieniach publicznych, ogłosił przetarg, na wykonanie między innymi ww. zadania.

W ramach tego postępowania, złożona została tylko jedna oferta. Ofertę tą złożyła Firma KILIANEX z Żołyni. Kwota oferty na to zadanie, to 42 382,96 zł.

Z firmą tą, w dniu 16 października 2017 r. Pani Wójt, podpisała umowę na roboty budowlane, obejmującą ww. zadanie. Kwota brutto umowy to 42 382,96 zł. Jako datę odbioru robót (data podpisania protokołu odbioru robót) strony ustaliły datę do 15 listopada 2017 r.

Protokół odbioru robót, pomiędzy przedstawicielami Urzędu Gminy, a wykonawcą, spisany został w dniu 04 grudnia 2017 r. Protokół wartość zadania brutto określa na kwotę 42 004,50 zł.

Faktura za wykonane roboty, w kwocie 42 004,50 zł, została wystawiona przez wykonawcę w dniu 11 grudnia 2017 r. Data wpływu do Urzędu Gminy 12 grudnia 2017 r.

Środki na realizację ww. zadania to środki z wyodrębnionego funduszu sołectkiego, w kwocie 31 058,47 zł i środki budżetu Gminy (rozd. 60016) w kwocie 11 450,33 zł.

3. Sołectwo Rakszawa Kąty.

Wyodrębniony w budżecie gminy na rok 2017, fundusz sołectki, dla Sołectwa Rakszawa Kąty, przewidywał kwotę 24 318,78 zł.

Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego, z dnia 18 września 2016 r. fundusz przeznaczony został na realizację zadania, pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1736/2”.

Ogólna charakterystyka zadania to; wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej o długości 230 mb poprzez: wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowych, przepustów wraz z zjazdami do sąsiadujących posesji, poboczy oraz odsadzki.

Wartość kosztorysowa brutto zadania, to 106 468,19 zł. Opracowania dokumentacji kosztorysowej w m. sierpniu 2017r. dokonała Firma Handlowa MJK z Rakszawy. Koszt opracowania kosztorysu to 504,30 zł.

W dniu 15 września 2017 r. Urząd Gminy w Rakszawie, w trybie prawa o zamówieniach publicznych, ogłosił przetarg, na wykonanie między innymi ww.

zadania. W ramach tego postępowania, złożona została tylko jedna oferta. Ofertę tą złożyła Firma KILIANEX z Żołyni. Kwota brutto oferty na to zadanie, to 96 565,96 zł.

Z firmą tą, w dniu 16 października 2017 r. Pani Wójt, podpisała umowę na roboty budowlane, obejmującą ww. zadanie. Kwota brutto umowy to 96 565,96 zł. Jako datę odbioru robót (data podpisania protokołu odbioru robót) strony ustaliły datę do 15 listopada 2017 r.

Protokół odbioru robót, pomiędzy przedstawicielami Urzędu Gminy, a wykonawcą, spisany został w dniu 04 grudnia 2017 r. Protokół wartość zadania brutto określa na kwotę 96 524,62 zł.

Faktura za wykonane roboty, w kwocie 96 524,62 zł, została wystawiona przez wykonawcę w dniu 11 grudnia 2017 r. Data wpływu do Urzędu Gminy 12 grudnia 2017 r.

Środki na realizację ww. zadania to środki z wyodrębnionego funduszu sołectkiego, w kwocie 24 318,78 zł i środki budżetu Gminy (rozd. 60016) w kwocie 72 710,14 zł.

4. Sołectwo Węgliska.

Wyodrębniony w budżecie gminy na rok 2017, fundusz sołectki, dla Sołectwa Węgliska, przewidywał kwotę 20 964,47 zł.

Uchwałą Nr 2/16 Zebrania Wiejskiego, z dnia 18 września 2016 r. fundusz przeznaczony został na realizację zadania, pod nazwą „Opracowanie projektu budowy boiska sportowego ogólnodostępnego, położonego na działce nr 850, położonej w miejscowości Węgliska, wraz z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji”.

Uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego, z dnia 19 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana realizacji zadania na zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektu budowy boiska sportowego ogólnodostępnego na działce nr 194/1 położonej w miejscowości Węgliska”.

Ogólna charakterystyka zadania to; Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, wraz z wiatą, przebudową sieci gazowej i wodociągowej na działce o nr ewid. gr. 194/1 położonej w m. Węgliska.

Dla potrzeb wykonania projektu boiska, w dniu 27 lutego 2017 r. Pani Wójt z firmą kartograficzną GEOART z Trzebosi, zawarła umowę zlecenie o wykonanie mapy do celów projektowych. Kwota brutto zlecenia to 861,00 zł. Jako termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 10 marca 2017 r.

Faktura za wykonanie mapy, w kwocie 861,00 zł, została wystawiona przez wykonawcę, w dniu 01 marca 2017 r. Na odwrocie faktury, z datą 10 marca 2017 r. odręczne potwierdzenie, pracownika Urzędu Gminy, wykonania mapy, zgodnie z umową.

Zapytanie ofertowe, o wykonanie ww. dokumentacji projektowej, w dniu 07 marca 2017 r. złożone zostały przez Urząd Gminy, drogą elektroniczną, do 3 osób;

Na złożone zapytania, ofertę złożyło jedynie PHU Joanna Konopka z Jastkowic, na kwotę 19 600,00 zł. Tą ofertę, jako najkorzystniejszą, wybrano w dniu 10 marca 2017r. Z firmą tą, w dniu 10 marca 2017 r. Pani Wójt, podpisała umowę na wykonanie zadania. Kwota brutto umowy to 19 600,00 zł. Jako termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 25 marca 2017 r.

Faktura za wykonanie projektu, w kwocie 19 600,00 zł, została wystawiona przez wykonawcę, w dniu 23 marca 2017 r. Na odwrocie faktury, bez daty, odręczne potwierdzenie, pracownika Urzędu Gminy, wykonania projektu, zgodnie z umową.

Dla potrzeb projektu, ponad to uzyskano;

- Wydanie warunków przebudowy sieci gazowej, faktura Polskiej Spółki Gazownictwa, z dnia 23 marca 2017 r. na kwotę brutto 119,31 zł
- Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych, opłata w kwocie 15,75 zł, z dnia 24 lutego 2017 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Łączne środki na realizację ww. zadania to środki z wyodrębnionego funduszu sołectkiego, w kwocie 20 596,11 zł.

5. Sołectwo Wydrze.

Wyodrębniony w budżecie gminy na rok 2017, fundusz sołectki, dla Sołectwa Wydrze, przewidywał kwotę 26 958,75 zł.

Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego, z dnia 18 września 2016 r. fundusz przeznaczony został na realizację zadań, pod nazwą;

- „Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych. Szacowany koszt około 20 000 zł”
- „Zakup usług do remontu na drogach gminnych. Szacowany koszt około 6 958,75 zł”.

Uchwałą Nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego, z dnia 08 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana realizacji ww. zadań, na zadania pod nazwą;

- „Wykonanie oświetlenia drogi na PODBÓR – szacowany koszt ok. 20 000 zł”
- „Dokończenie oświetlenia drogi Wydrze – w kierunku Kąty Rakszawskie – koszt ok. 6 958,75 zł”

Projekt wykonawczy budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ze stacji trafo Wydrze 1 obiekt kat. XXVI (na tzw. Podbór) w grudniu 2015 r. wykonał Zakład Usług Elektrycznych ELFORTIS w Stalowej Woli.

Ogólna charakterystyka projektu to; ustawienie 14 nowych słupów, powieszenie 8 lamp, zużycie do budowy oświetlenia 671 m przewodów zasilających.

Wartość brutto kosztorysowa inwestycji to 25 448,98 zł. Kosztorys wykonał ZUE ELFORTIS w Stalowej Woli w miesiącu sierpniu 2017 r.

Projekt wykonawczy budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ze stacji trafo Rakszawa 24 obiekt kat. XXVI (Kąty Wydrzańskie) w grudniu 2015 r. wykonał Zakład Usług Elektrycznych ELFORTIS w Stalowej Woli.

Ogólna charakterystyka projektu to; ustawienie 5 nowych słupów, powieszenie 6 lamp, w tym 1 na istniejącym słupie, zużycie do budowy oświetlenia ok. 350 m przewodów zasilających.

Do projektu komisja nie otrzymała kosztorysu inwestorskiego. Brak jest wiedzy, co do wartości kosztorysowej projektu. Czy, przez kogo i kiedy oraz jakim kosztem i przez kogo poniesionym, kosztorys został wykonany.

Zapytanie ofertowe, o wykonanie ww. inwestycji w dniu 28 września 2017 r. złożone zostały przez Urząd Gminy do 3 firm;

- ELKOMTEL z Białobrzeg
- ZWEIT z Radomyśla nad Sanem
- TRANS BUD z Czarnej

Na złożone zapytania, ofertę jedynie złożył;

- ELKOMTEL z Białobrzeg, na kwotę 26 920,00 zł

Jako ofertę najkorzystniejszą, w dniu 09 października 2017 r. wybrano ofertę firmy ELKOMTEL z Białobrzeg. Z firmą tą, w dniu 02 listopada 2017 r. Pani Wójt, podpisała umowę na roboty budowlane, obejmującą ww. zadania. Kwota brutto umowy to 26 920,00 zł. Jako datę odbioru robót (data podpisania protokołu odbioru robót) strony ustaliły datę do 22 grudnia 2017 r.

Protokół odbioru robót, pomiędzy przedstawicielami Urzędu Gminy, a wykonawcą, spisany został w dniu 29 grudnia 2017 r. Według protokołu wartość poszczególnych robót wyniosła; oświetlenie drogi Wydrze Podbór – 20 000,00 zł. Oświetlenie drogi Rakszawa Kąty Wydrzańskie – 6 920 zł.

Faktura za wykonane roboty, w kwocie 26 920,00 zł, została wystawiona przez wykonawcę w dniu 28 grudnia 2017 r. i zapłacona przez Urząd Gminy w dniu 29 grudnia 2017 r.

W otrzymanej przez komisję dokumentacji, brak jest danych określających wysokość kosztu, wykonania kosztorysu przez ZUE ELFORTIS w Stalowej Woli w miesiącu sierpniu 2017 r. dla zadania budowy oświetlenia na tzw. Podbór. Brak też takiej informacji w wykonaniu budżetu Gminy za rok 2017.

Łączne środki na realizację ww. zadania to środki z wyodrębnionego funduszu sołectkiego, w kwocie 26 920,00 zł.

W trakcie sprawdzenia, w terenie, realizacji zadania budowy oświetlenia drogi w m. Wyrze, na tzw. Podbór, stwierdzono montaż 7 lamp oświetlenia ulicznego, wobec 8 szt. ujętych w projekcie i kosztorysie.

WNIOSKI KOŃCOWE

Zdaniem komisji, nie budzi wątpliwości, wydatkowanie środków, na zadania w ramach wyodrębnionych w budżecie Gminy funduszy sołectkich, w sołectwach; Rakszawa Górna, Rakszawa Kąty i Węgliska.

Poważne wątpliwości komisji, budzi realizacja budowy oświetleń ulicznych w Sołectwach Rakszawa Dolna i Wydrze. W szczególności, gdy dokona się porównania realizacji tych zadań, wraz z poniesionymi na nie nakładami.

Sołectwo Rakszawa Dolna;

Oświetlenie na tzw. Piaski; 3 słupy, 6 lamp, zużyty kabel zasilający (długość oświetlenia) 212 m – koszt wykonania 39 890,00 zł

Oświetlenie na stadion; 6 lamp powieszonych na istniejących już słupach, zużyty kabel zasilający 315 m – koszt wykonania 14 425,00 zł

Sołectwo Wydrze;

Oświetlenie na tzw. Podbór; 14 słupy, 7 lamp (wobec 8 ujętych w projekcie), zużyty kabel zasilający 671 m – koszt 20 000,00 zł.

Oświetlenie Rakszawa, Kąty Wydrzańskie; 5 słupów, 6 lamp, długość oświetlenia ok.350 m – koszt 6 920,00 zł.

Zadania te realizowane były w tym samym czasie i przez tego samego wykonawcę, przy użyciu takich samych materiałów.

Według wyjaśnień Pana Jacka Szubarta, różnica w kosztach wykonania ww. oświetleń, wynika z różnicy terminów złożenia zapytań ofertowych na ich wykonanie. Wzrostu w tym czasie cen na rynku. Koszty ich wykonania, są zbliżone do wartości kosztorysowych, do rozstrzygnięć przetargowych na budowę oświetleń w innych gminach. Pan Kierownik nie widzi nieprawidłowości w tym temacie.


O wyjaśnienie tej sprawy, w trakcie prac nad wykonaniem budżetu Gminy, za rok 2017 – wykonanie wydatków, komisja zwróciła się do Pani Wójt. Komisja nie otrzymała wyjaśnień.

Niezrozumienie Komisji, budzą rozbieżności wartości kosztorysowych inwestycji. Komisja nie posiada jednak wiedzy fachowej, do weryfikacji wielkości zawartych w kosztorysach.


Komisja nie znajduje uzasadnienia, tak znacznej rozbieżności kosztów. Podpisania, takich umów z wykonawcą.

Różnica 12- dniowa złożenia zapytań ofertowych, nie może być powodem tak znacznej różnicy, wzrostu cen.

Stanisław WRÓBEL



Franciszek PLIŚ



Teresa CHAJEC



Rafał FALANDYSZ

PROKURATURA REJONOWA
37-100 ŁAŃCUT
ul. Grunwaldzka 10
PR Pa14.2017 30 49

URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE
Wpłynęło dn. 2018-06-27 r.
Nr 3222 zal.

Składowik Nr 2 do protokołu
Nr VII/55/2018 z LV seji Rb
z dn. 26.07.2018r.

Łańcut, 25 czerwca 2018 roku

Delegat ds.
27.06.2018

Rada Gminy
Rakszawa

Na podstawie art. 70 ustawy o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dziennik Ustaw 2016 Nr 177) wnoszę o zmianę uchwały Nr L/181/06 Rady Gminy – Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków poprzez usunięcie z treści uchwały obowiązku ponoszenia opłat za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez odbiorców.

W ocenie wnioskodawcy art 24 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczy zatwierdzania taryf rozumianych jako zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, nie zawiera natomiast podstawy do nakładania jednorazowych opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, czy wodociągowej. Wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy obowiązek poniesienia kosztów budowy przyłączy do sieci przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, nie oznacza w żaden sposób uprawnienia dla rady gminy, do nałożenia opłaty z tytułu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej.

Jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, jest dopuszczalne tylko w przypadku wyraźnego upoważnienia ustawowego. W ocenie wnioskodawcy podstawą taką nie jest powołany w podstawie prawnej uchwały art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o zmianę powołanej powyżej uchwały w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wniosku.

Jednocześnie wnoszę o poinformowanie Prokuratury Rejonowej w Łańcucie w terminie do 5 lipca 2018 roku o zamierzonych działaniach w zakresie realizacji wniosku wynikającego z niniejszego pisma.

Jeżeli w/wymieniona uchwała została zmieniona w przedmiotowym zakresie, uprzejmie proszę o przesłanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktu zmieniającego w terminie do 5 lipca 2018 roku.

PROKURATOR
Prokuratury Rejonowej

Tomasz Chudzik

protokół Nr 3 do protokołu
Nr VII/55/2018 z LV sesji RG
z dn. 26.07.2018

GMINA RAKSZAWA
37-111 Rakszawa 506
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
NIP 812-36-32-558
tel. 17 276 11 50
OSG.6233.2.20187

Rakszawa, dnia 05.07.2018 r.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Tomasz Chudzik
Prokuratura Rejonowa w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Grunwaldzka 10

W związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 25.06.2018 r., znak PR Pa14.2017, o usunięcie z treści uchwały nr L/181/06 Rady Gminy – Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyjaśniam, że w/w uchwała nie normuje kwestii opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez odbiorców. W §27 ust. 4 tej uchwały unormowano kwestię wynagrodzenia przedsiębiorcy za **wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej**. Wydanie tego dokumentu nie jest równoznaczne z przyłączeniem do sieci.

Ponadto dodaję, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* oraz niektórych innych ustaw rozpoczęta została procedura opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rakszawa. Zakład Usług Komunalnym Energokom Sp. z o. o. w Rakszawie opracował projekt w/w regulaminu który został przekazany Radzie Gminy Rakszawa celem dokonania jego analizy, a następnie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Biorąc pod uwagę rozpoczętą procedurę zmiany w/w aktu prawa miejscowego oraz zapis art. 8, ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* oraz *niektórych innych ustaw* w związku z § 34 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” wnoszę o zmianę wyznaczonego terminu w celu umożliwienia przedstawienia Radzie Gminy Rakszawa stanowiska w sprawie objętej wnioskiem. Przy wyznaczaniu kolejnego terminu w sprawie dokonania zmian w obecnie obowiązującej uchwale proszę o uwzględnienie 7 dniowego terminu na powiadomienie Radnych Gminy Rakszawa o zwołaniu sesji oraz czasu niezbędnego do wypracowania przez Komisję Rady stanowisk w tej sprawie.

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Maria Kyła

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Rakszawa na 2018 rok.**

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 79.000zł z następujących źródeł:

a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rakszawa dz. o nr ewid 875/6 w kwocie 42.000 zł,

b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

-w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od spadków i darowizn 15.000zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.000 zł,

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 16.000zł

2. Wprowadza się do budżetu wydatki bieżące na kwotę 79.000 zł. Ze środków tych finansowane będą :

- w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatki związane z realizacją zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rakszawa dz. ewid numer 875/6 w kwocie 53.000 zł, w tym wkład Gminy jest kwota 11.000zł

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z przeznaczeniem środków na przeprowadzeniem procedury wprowadzenia i stosowania RODO (nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych) w kwocie 10.000zł,

- dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki na zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 16.000 zł,

3. Dokonano przeniesień planowanych wydatków budżetu:

a) w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 w Drogi publiczne powiatowe związku z przeprowadzonymi przetargami na wykonanie inwestycji zwiększono kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska –Rakszawa o kwotę 14.750zł (dotacja po zmianach 236.643zł) .

Powyższe środki uzyskano w wyniku zmniejszenia:

- wydatków bieżących na utrzymanie dróg wewnętrznych 4.750zł,
- wydatków majątkowych na zadanie uregulowania drogi nr 7303 w Rakszawie 5.000zł
- wydatków majątkowych na zadanie budowy oświetlenia ulicznego Rakszawa Rąbane Rakszawa Kąty Cegielnia 5.000zł oszczędności po przeprowadzonym przetargu,

b) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadania budowy boiska do piłki plażowej o kwotę 5.000 zł oraz na realizację projektu przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1z nawierzchni trawiastej na sztuczną oraz oświetlenia o kwotę 1.500 zł. Środki te zostały przesunięte z wydatków bieżących.

Rakszawa dn. 24.07.2017r.

Pani Maria Kula
Wójt Gminy Rakszawa

Dnia 24.07.2018r. odbyło się objazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej. Tematem przewodnim był przegląd obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy. Komisje wskazują potrzebę wykonania następujących zadań:

Boiska na Wydrzu:

- naprawa naciągów do piłki siatkowej
- zakup i montaż uchwyty do mocowania siatek w bramkach do piłki nożnej
- naprawa obręczy do koszykówki
- wyrównanie boiska do piłki nożnej

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 3:

- skoszenie trawy
- naprawa ogrodzenia
- odmalowanie ławek
- montaż koszy na śmieci

Boisko przy sklepie ABC:

- zakup nowych bramek wraz z siatkami
- montaż piłkochwyty
- szczotkowanie oraz naprawa murawy
- zdemontować kielichy słupków do piłki siatkowej
- zakup ławek pod wiatę- 6 szt. (rozważyć montaż krzesełek)
- naprawa ogrodzenia
- ustalić gdzie znajdują się słupki oraz siatka do piłki siatkowej

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 1:

- zakup i montaż siatki do bramki do piłki ręcznej
- zakup i montaż uchwyty do mocowania siatek w bramkach do piłki ręcznej
- odmalowanie ławek
- naprawa kosza na śmieci
- skoszenie trawy

Stadion KS Włókniarz

- doprowadzić do przejęcia stadionu – stosowna uchwała została przez Radę Gminy podjęta i do tej pory nie doczekała się realizacji.

Przewodniczący Komisji
Gospodarczej i Społecznej

Dariusz Kosiński
Kosiński Dariusz